

2週間作業予定表

裏込工 防砂目地板取付状況



工事名 令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第4次)
工種 裏込・裏埋工(測点)
目地板
砂防目地板
取付状況

裏込工 防砂目地板取付状況



工事名 令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第4次)
工種 裏込・裏埋工(測点)
目地板
砂防目地板
取付状況

裏込工 防砂目地板取付状況



取付完了



工事名 令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第4次)
工種 裏込・裏埋工(測点)
目地板
砂防目地板
取付完了

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
1/13	(月)	休工	—	1/20	(月)	被覆ブロック据付	—
1/14	(火)	捨石荒均し	—	1/21	(火)	被覆ブロック据付	—
1/15	(水)	捨石荒均し	—	1/22	(水)	被覆ブロック据付	—
1/16	(木)	捨石荒均し 被覆ブロック積込	—	1/23	(木)	施工管理	—
1/17	(金)	捨石荒均し 被覆ブロック積込	—	1/24	(金)	裏込材投入	—
1/18	(土)	休工	—	1/25	(土)	休工	—
1/19	(日)	休工	—	1/26	(日)	休工	—

備考

天候等により、作業内容・作業日が変更となる場合があります。