

工事名： 令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事

2週間作業予定



月日	曜日	作業予定	作業船 係留場所
2月10日	月	基礎捨石③ 荒均し	—
2月11日	火	基礎捨石③ 荒均し	—
2月12日	水	基礎捨石③ 荒均し	—
2月13日	木	基礎捨石③ 出来形測定	—
2月14日	金	基礎捨石③ 出来形測定	—
2月15日	土	休工	—
2月16日	日	休工	—
備考	天候により作業内容及び係留場所は変更 が有ります。		

月日	曜日	作業予定	作業船 係留場所
2月17日	月	被覆・根固工 ブロック陸上積込	南港停泊
2月18日	火	被覆・根固工 ブロック運搬・据付	南港停泊
2月19日	水	被覆・根固工 ブロック運搬・据付	南港停泊
2月20日	木	被覆・根固工 出来形測定	南港停泊
2月21日	金	被覆・根固工 出来形測定	南港停泊
2月22日	土	休工	南港停泊
2月23日	日	休工	南港停泊
連絡先	村上建設 現場代理人	藤川 福男 090-6292-1738	