

工事名： 令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第7次)

2週間作業予定



月日	曜日	作業予定	作業船係留場所
5月19日	月	準備工	使用船舶なし
5月20日	火	準備工	使用船舶なし
5月21日	水	準備工	使用船舶なし
5月22日	木	準備工	使用船舶なし
5月23日	金	準備工	使用船舶なし
5月24日	土	休工	使用船舶なし
5月25日	日	休工	使用船舶なし
備考	天候により作業内容及び係留場所は変更が有ります。		

月日	曜日	作業予定	作業船係留場所
5月26日	月	起重機船入港(南港)	南港停泊
5月27日	火	構造物撤去工準備(南港)	南港停泊
5月28日	水	構造物撤去工 六脚ブロック撤去・仮置	現場停泊
5月29日	木	構造物撤去工 六脚ブロック撤去・仮置	現場停泊
5月30日	金	構造物撤去工 六脚ブロック撤去・仮置	南港停泊
5月31日	土	休工	南港停泊
6月1日	日	休工	南港停泊
連絡先	 村上建設株式会社 0997-52-0625		

六脚ブロック撤去～仮置き作業流れ(5月28日開始予定)

① ブロック撤去



② ブロック撤去



③ 起重機船への積込



④ 起重機船への積込完了



⑤ 水中への仮置



⑥ 水中への仮置完了



* 以上の作業を繰り返し行い、六脚ブロック(合計595個)の撤去仮置を行います。