

2週間作業予定表

工事名: 令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第6次)



月 日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月 日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
6/16	月	構造物撤去工 消波ブロック撤去・仮置	現場	6/23	月	構造物撤去工 消波ブロック運搬・処分	-
6/17	火	構造物撤去工 消波ブロック撤去・仮置	南港	6/24	火	基礎工 基礎捨石①投入	-
6/18	水	着工前測量 深浅測量	南港	6/25	水	基礎工 捨石①本均し	-
6/19	木	構造物撤去工 消波ブロック撤去・仮置	現場	6/26	木	基礎工 捨石①本均し	-
6/20	金	構造物撤去工 消波ブロック撤去・仮置	南港	6/27	金	基礎工 捨石①本均し	-
6/21	土	休 工	南港	6/28	土	休 工	-
6/22	日	休 工	南港	6/29	日	休 工	-
備 考		天候等により、作業内容・作業日が変更となる場合があります。					