

工事名：令和5年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路橋梁上部工(P6～P9)工事
川田工業株式会社 2週間作業予定表



セッティングビーム設置

大ブロック架設(1回目)



月日	曜日	作業予定	作業船の 係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の 係留場所
7/28	(月)	第二径間大ブロック架 設(海上)	南港7号岸壁	8/4	(月)	桁上設備撤去(海上) 脚上設備撤去(海上)	南港7号岸壁
7/29	(火)	第三径間横取り(陸上) 高力ボルト締付(海上)	南港7号岸壁	8/5	(火)	セッティングビーム周り 足場撤去(海上)	南港7号岸壁
7/30	(水)	セッティングビーム 撤去・設置(海上・陸上)	南港7号岸壁	8/6	(水)	海上部吊りビース切断	南港7号岸壁
7/31	(木)	第三径間大ブロック架 設(海上)	南港7号岸壁	8/7	(木)	海上部吊りビース切断	南港7号岸壁
8/1	(金)	高力ボルト締付(海上)	南港7号岸壁	8/8	(金)	休 工	—
8/2	(土)	セッティングビーム 撤去(海上)	南港7号岸壁	8/9	(土)	休 工	—
8/3	(日)	休 工	—	8/10	(日)	休 工	—
備 考		天候により作業内容・作業日が変更となる場合があります。					