

2週間作業予定表

工事名: 令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第6次)



月 日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月 日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
7/28	月	休 工	-	8/4	月	本体工 中詰均し	南港
7/29	火	本体工 セルラブロック積込	-	8/5	火	本体工 中詰均し	南港
7/30	水	本体工 セルラブロック運搬・据付	-	8/6	水	上部工 コンクリート打設	南港
7/31	木	本体工 セルラブロック運搬・据付	-	8/7	木	基礎工 捨石②荒均し	-
8/1	金	本体工 中詰石投入	-	8/8	金	基礎工 捨石②荒均し	-
8/2	土	本体工 中詰石投入 中詰均し	-	8/9	土	基礎工 捨石②荒均し	-
8/3	日	本体工 中詰均し	-	8/10	日	休 工	-
備 考		天候等により、作業内容・作業日が変更となる場合があります。					