

2週間作業予定表

工事名: 令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第6次)



月 日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月 日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
7/14	月	基礎工 捨石①本均し 出来形管理	-	7/21	月	休工	-
7/15	火	基礎工 捨石①本均し 出来形管理	-	7/22	火	本体工 セルラブロック転置・積込	-
7/16	水	基礎工 捨石①本均し 出来形検査	-	7/23	水	本体工 セルラブロック運搬・据付	現場
7/17	木	本体工 セルラブロック据付準備	-	7/24	木	本体工 セルラブロック据付	現場
7/18	金	基礎工 基礎捨石②投入	-	7/25	金	本体工 中詰石投入	-
7/19	土	休 工	-	7/26	土	休 工	-
7/20	日	休 工	-	7/27	日	休 工	-
備 考		天候等により、作業内容・作業日が変更となる場合があります。					