

2週間作業予定表

工事名: 令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第5次)



月 日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月 日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
8/25	月	基礎工 捨石均し	-	9/1	月	捨石均し 据付準備	南港
8/26	火	基礎工 捨石均し	-	9/2	火	捨石均し 据付準備	南港
8/27	水	基礎工 捨石投入	現場	9/3	水	据付準備	南港 現場
8/28	木	基礎工 捨石均し	-	9/4	木	本体ブロック 据付	現場
8/29	金	基礎工 捨石均し	-	9/5	金	本体ブロック 据付	現場
8/30	土	休 工	-	9/6	土	中詰石 投入	現場
8/31	日	休 工	-	9/7	日	中詰石 投入	現場
備 考		天候等により、作業内容・作業日が変更となる場合があります。					