

2週間作業予定表

工事名: 令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第5次)



月 日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月 日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
9/8	月	中詰石投入	現場	9/15	月	休 工	南港
9/9	火	中詰石均し	南港	9/16	火	被覆ブロック積込	谷山港
9/10	水	中詰石均し	南港	9/17	水	被覆ブロック据付	現場
9/11	木	中詰石均し	南港	9/18	木	被覆ブロック据付	現場
9/12	金	上部工コンクリート打設	現場	9/19	金	被覆ブロック据付	現場
9/13	土	休 工	南港	9/20	土	休 工	南港
9/14	日	休 工	南港	9/21	日	休 工	南港
備 考		天候等により、作業内容・作業日が変更となる場合があります。					