

## 2週間作業予定表

工事名: 令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第5次)



月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
9/22	月	休工	南港	9/29	月	上部工 型枠作業	現場
9/23	火	上部工 型枠作業	現場	9/30	火	上部工 コンクリート打設	現場
9/24	水	上部工 型枠作業	現場	10/1	水	上部工 型枠作業	現場
9/25	木	上部工 型枠作業	現場	10/2	木	上部工 型枠作業	現場
9/26	金	上部工 コンクリート打設	現場	10/3	金	上部工 コンクリート打設	現場
9/27	土	休工	南港	10/4	土	休工	南港
9/28	日	休工	南港	10/5	日	休工	南港
備考	天候等により、作業内容・作業日が変更となる場合があります。						