

2週間作業予定表

工事名: 令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第5次)



月 日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月 日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
10/6	月	排水工 カルバート 設置準備	現場	10/13	月	休 工	南港
10/7	火	排水工 カルバート 設置	現場	10/14	火	上部工 型枠作業	現場
10/8	水	排水工 カルバート 設置	現場	10/15	水	上部工 コンクリート打設	現場
10/9	木	上部工 型枠作業	現場	10/16	木	上部工 型枠作業	現場
10/10	金	上部工 型枠作業	現場	10/17	金	上部工 型枠作業	現場
10/11	土	休 工	南港	10/18	土	休 工	南港
10/12	日	休 工	南港	10/19	日	休 工	南港
備 考		天候等により、作業内容・作業日が変更となる場合があります。					