

## 2週間作業予定表

工事名: 令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第5次)



| 月 日   | 曜日 | 作業予定                          | 作業船の係留場所 | 月 日   | 曜日 | 作業予定               | 作業船の係留場所 |
|-------|----|-------------------------------|----------|-------|----|--------------------|----------|
| 10/20 | 月  | 上部工<br>型枠作業                   | 現場       | 10/27 | 月  | 裏込工<br>目地板取付<br>作業 | 南港       |
| 10/21 | 火  | 上部工<br>コンクリート打設               | 現場       | 10/28 | 火  | 裏込工<br>目地板取付<br>作業 | 南港       |
| 10/22 | 水  | 上部工<br>型枠作業                   | 南港       | 10/29 | 水  | 裏込工<br>目地板取付<br>作業 | 南港       |
| 10/23 | 木  | 上部工<br>型枠作業                   | 現場       | 10/30 | 木  | 裏込工<br>石投入作業       | 現場       |
| 10/24 | 金  | 上部工<br>型枠作業                   | 現場       | 10/31 | 金  | 裏込工<br>石均し作業       | 現場       |
| 10/25 | 土  | 休 工                           | 南港       | 11/1  | 土  | 休 工                | 南港       |
| 10/26 | 日  | 休 工                           | 南港       | 11/2  | 日  | 休 工                | 南港       |
| 備 考   |    | 天候等により、作業内容・作業日が変更となる場合があります。 |          |       |    |                    |          |