

工事名：令和7年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第2次)

南生建設株式会社 2週間作業予定表



月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
7/27	月	セルラーブロック据付	南港3号岸壁	8/3	月	蓋コンクリート打設	係留作業船なし
7/28	火	セルラーブロック据付	南港3号岸壁	8/4	火	捨石均し	係留作業船なし
7/29	水	中詰材投入	係留作業船なし	8/5	水	捨石均し	係留作業船なし
7/30	木	中詰材投入・均し	係留作業船なし	8/6	木	捨石均し	係留作業船なし
7/31	金	中詰材均し	係留作業船なし	8/7	金	捨石均し	係留作業船なし
8/1	土	中詰材均し	係留作業船なし	8/8	土	休工	係留作業船なし
8/2	日	休工	係留作業船なし	8/9	日	休工	係留作業船なし
備考		作業時間：8：00～17：00 天候等の影響により、作業日および作業内容が変更となる場合がございます。					

連絡先：南生建設株式会社 現場代理人（井上 050-5477-9059）

NANOBY
南生建設