

工事名：令和7年度鹿児島港(鴨池中央港区) 臨港道路護岸築造工事
株式会社 渡辺組 2週間作業予定表



月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
7/13	月	捨石荒均し	—	7/20	月	・休日作業 ・セルラーブロック積込 ・捨石荒均し	南港
7/14	火	振替休日	—	7/21	火	・セルラーブロック据付	南港
7/15	水	捨石荒均し	—	7/22	水	・セルラーブロック積込・据付	南港
7/16	木	捨石荒均し	—	7/23	木	・セルラーブロック据付	南港
7/17	金	捨石荒均し	—	7/24	金	・中詰石投入	南港
7/18	土	休工	—	7/25	土	・休日作業 ・中詰石投入 ・中詰均し	南港
7/19	日	休工	—	7/26	日	・休日作業 ・中詰石投入 ・中詰均し	南港
備考		作業時間：8：00～17：00 天候等の影響により、作業日および作業内容が変更となる場合がございます。					