

工事名：令和7年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第2次)
南生建設株式会社 2週間作業予定表



作業にあたりましては、騒音の発生を極力抑えるよう十分配慮のうえ施工いたしますが、作業の性質上、多少の音や振動が生じる場合がございます。

ご不便・ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
9/7	月	捨石均し	係留作業船なし	9/14	月	捨石均し	係留作業船なし
9/8	火	捨石均し	係留作業船なし	9/15	火	コンクリート打設	南港3号岸壁
9/9	水	型枠組立	南港3号岸壁	9/16	水	捨石均し	係留作業船なし
9/10	木	休工	係留作業船なし	9/17	木	作業なし	係留作業船なし
9/11	金	型枠組立 捨石均し	南港3号岸壁	9/18	金	型枠脱枠	南港3号岸壁
9/12	土	捨石均し	係留作業船なし	9/19	土	休工	係留作業船なし
9/13	日	休工	係留作業船なし	9/20	日	休工	係留作業船なし
備考		作業時間：8：00～17：00 天候等の影響により、作業日および作業内容が変更となる場合がございます。					

連絡先：南生建設株式会社 現場代理人（井上 050-5477-9059）

NANOY
南生建設