

工事名：令和3年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第2次)

2週間作業予定表



本 体 工
本体ブロック据付

別の場所で製作した護岸の本体ブロックを起重機船で運搬し、潜水士の指示のもと所定の位置に据え付けます。

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
7/25	(月)	本体ブロック積込	谷山港	8/1	(月)	本体ブロック中詰材投入	—
7/26	(火)	本体ブロック運搬・据付	現場内	8/2	(火)	本体ブロック中詰材投入	—
7/27	(水)	本体ブロック据付	現場内	8/3	(水)	本体ブロック中詰材投入	—
7/28	(木)	本体ブロック据付(予備日)	現場内	8/4	(木)	本体ブロック中詰材投入	—
7/29	(金)	本体ブロック据付(予備日)	現場内～谷山港	8/5	(金)	本体ブロック中詰材均し	—
7/30	(土)	休 工	—	8/6	(土)	休 工	—
7/31	(日)	休 工	—	8/7	(日)	休 工	—
備 考	天候により作業内容及び係留場所は変更有り			備 考	天候により作業内容及び係留場所は変更有り		

連絡先：米盛建設(株) (099-203-0676)