

工事名：令和3年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事

週間工程表

今週の実績：基礎工の捨石荒均しと上部工の型枠組立を行いました。



月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
9/12	(月)	本體工 コンクリート打設 基礎工 捨石荒均し	南港	9/19	(月)	休工	南港
9/13	(火)	上部工 型枠組立 基礎工 捨石荒均し	南港	9/20	(火)	上部工 コンクリート打設 基礎工 捨石荒均し	南港
9/14	(水)	上部工 型枠組立 基礎工 捨石荒均し	南港	9/21	(水)	本體工 型枠組立 基礎工 捨石荒均し	南港
9/15	(木)	上部工 型枠組立 基礎工 捨石荒均し	南港	9/22	(木)	本體工 型枠組立 基礎工 捨石荒均し	南港
9/16	(金)	上部工 型枠組立 基礎工 捨石荒均し	南港	9/23	(金)	休工	南港
9/17	(土)	休工	南港	9/24	(土)	休工	南港
9/18	(日)	休工	南港	9/25	(日)	休工	南港
備考		天候により作業内容に変更あり		備考		天候により作業内容に変更あり	

連絡先：(株)渡辺組 (099-296-8569)