

工事名：令和3年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事

週間工程表

今週の実績：被覆・根固工 被覆ブロック据付・被覆石投入を施工しました。



月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
10/10	(月)	休工	南港	10/17	(月)	本体工 コンクリート打設 被覆均し	南港
10/11	(火)	本体工 鉄筋組立 被覆均し	南港	10/18	(火)	上部工 型枠組立 被覆均し	南港
10/12	(水)	本体工 型枠組立 被覆均し	南港	10/19	(水)	上部工 型枠組立 被覆均し	南港
10/13	(木)	本体工 型枠組立 被覆均し	南港	10/20	(木)	上部工 型枠組立 被覆均し	南港
10/14	(金)	本体工 型枠組立 被覆均し	南港	10/21	(金)	上部工 コンクリート打設 被覆均し	南港
10/15	(土)	休工	南港	10/22	(土)	休工	南港
10/16	(日)	休工	南港	10/23	(日)	休工	南港
備考		天候により作業内容に変更あり		備考		天候により作業内容に変更あり	

連絡先：(株)渡辺組 (099-296-8569)