

工事名：令和3年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第2次)

2週間作業予定表



月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
10/24	(月)	上部工 型枠組立	南港～ 現場内	10/31	(月)	被覆石均し	—
10/25	(火)	上部工 コンクリート打設	現場内	11/1	(火)	被覆石均し	—
10/26	(水)	上部工 コンクリート養生	現場内	11/2	(水)	被覆石均し	—
10/27	(木)	上部工 型枠取外し	現場内～ 谷山港	11/3	(木)	休 工	—
10/28	(金)	被覆石均し	—	11/4	(金)	休 工	—
10/29	(土)	休 工	—	11/5	(土)	休 工	—
10/30	(日)	休 工	—	11/6	(日)	休 工	—
備 考	天候により作業内容及び係留場所は変更有り			備 考	天候により作業内容及び係留場所は変更有り		

連絡先：米盛建設(株) (099-203-0676)