

工事名：令和3年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事

週間工程表

今週の実績：上部工を施工しました。



月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
11/14	(月)	上部工 脱枠 鉄筋組立	南港	11/21	(月)	上部工 コンクリート打設 本体工 型枠組立	南港
11/15	(火)	上部工 型枠組立	南港	11/22	(火)	本体工 型枠組立	南港
11/16	(水)	上部工 型枠組立	南港	11/23	(水)	休工	南港
11/17	(木)	上部工 型枠組立	南港	11/24	(木)	本体工 型枠組立 上部工 脱枠 鉄筋組立	南港
11/18	(金)	本体工 鉄筋組立 被覆・根固工 被覆均し	南港	11/25	(金)	上部工 型枠組立	南港
11/19	(土)	休工	南港	11/26	(土)	休工	南港
11/20	(日)	休工	南港	11/27	(日)	休工	南港
備考		天候により作業内容に変更あり		備考		天候により作業内容に変更あり	

連絡先：(株)渡辺組 (099-296-8569)