

工事名：令和3年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事

週間工程表

今週の実績：上部工 コンクリート打設と防砂目地板の取付を施工しました。



場内全景



上部工の中に補強の鉄筋が入っています。

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
11/7	(月)	上部工 型枠組立	南港	11/14	(月)	上部工 型枠組立	南港
11/8	(火)	上部工 コンクリート打設	南港	11/15	(火)	上部工 コンクリート打設	南港
11/9	(水)	上部工 型枠組立 被覆・根固工 被覆均し	南港	11/16	(水)	上部工 鉄筋・型枠組立	南港
11/10	(木)	上部工 鉄筋・型枠組立	南港	11/17	(木)	上部工 型枠組立	南港
11/11	(金)	上部工 コンクリート打設	南港	11/18	(金)	上部工 コンクリート打設	南港
11/12	(土)	休工	南港	11/19	(土)	休工	南港
11/13	(日)	休工	南港	11/20	(日)	休工	南港
備考		天候により作業内容に変更あり		備考		天候により作業内容に変更あり	

連絡先：(株)渡辺組 (099-296-8569)