

工事名：令和3年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事

### 週間工程表

今週の実績：上部工 コンクリート打設と防砂目地板の取付を施工しました。



月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
10/31	(月)	上部工 型枠組立	南港	11/7	(月)	上部工 型枠組立	南港
11/1	(火)	上部工 型枠組立	南港	11/8	(火)	上部工 コンクリート打設	南港
11/2	(水)	上部工 コンクリート打設	南港	11/9	(水)	上部工 型枠組立	南港
11/3	(木)	休工	南港	11/10	(木)	上部工 型枠組立	南港
11/4	(金)	上部工 型枠組立		11/11	(金)	上部工 型枠組立	南港
11/5	(土)	休工	南港	11/12	(土)	休工	南港
11/6	(日)	休工	南港	11/13	(日)	休工	南港
備考		天候により作業内容に変更あり		備考		天候により作業内容に変更あり	

連絡先：(株)渡辺組 (099-296-8569)