

2週間作業予定表

工事名:令和4年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路橋梁下部工(P9)工事

施工者:りんかい日産建設株式会社

鹿児島港作業所TEL:099-297-5318



使用船舶
【起重機船】120t吊
【起重機船】55t吊



月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
5/29	(月)	井筒内排水・スライム処理 足場設置準備	P9	6月5日	(月)	底盤コンクリート打設 足場組立	P9
5/30	(火)	井筒内排水・スライム処理	P9	6月6日	(火)	足場設置	P9
5/31	(水)	井筒内排水・スライム処理	P9	6月7日	(水)	スタッド鉄筋	P9
6/1	(木)	井筒内排水・スライム処理	P9	6月8日	(木)	スタッド鉄筋	P9
6/2	(金)	井筒内排水・スライム処理	P9	6月9日	(金)	スタッド鉄筋	P9
6/3	(土)	休工		6月10日	(土)	休工	
6/4	(日)	休工		6月11日	(日)	休工	
備考				備考			