

工事名： 令和5年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事
2週間作業予定

施工者：村上建設株式会社



構造物撤去工
六脚ブロック撤去
7月18日～7月29日 10日間
372個
合計517個 残り170個

月日	曜日	作業予定	作業船 係留場所
7月31日	月	台風6号の影響により作業中止休工	無し
8月1日	火	台風6号の影響により作業中止休工	//
8月2日	水	現場の状況で作業又は休工	未定
8月3日	木	構造物撤去工 六脚ブロック撤去	現場停泊
8月4日	金	構造物撤去工 六脚ブロック撤去	//
8月5日	土	構造物撤去工 六脚ブロック撤去	南港
8月6日	日	休工	//
備考	天候により作業内容及び係留場所は変更 が有ります		

月日	曜日	作業予定	作業船 係留場所
8月7日	月	構造物撤去工 六脚ブロック撤去	現場停泊
8月8日	火	構造物撤去工 六脚ブロック撤去	//
8月9日	水	基礎工準備	作業船なし
8月10日	木	石材投入予定	//
8月11日	金	夏季休暇	//
8月12日	土	//	//
8月13日	日	//	//
連絡先	村上建設 現場代理人	野田 孝幸 090-5749-3512	