

工事名： 令和5年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事
2週間作業予定

施工者：村上建設株式会社



| 月日 | 曜日 | 作業予定 | 作業船 係留場所 |
|------|---------------------------------------|--------|-------------------|
| 1月1日 | 月 | 年末年始休暇 | 200t吊起重 機船南港停泊 |
| 1月2日 | 火 | // | // |
| 1月3日 | 水 | // | // |
| 1月4日 | 木 | // | // |
| 1月5日 | 金 | // | // |
| 1月6日 | 土 | 休日 | // |
| 1月7日 | 日 | 休日 | // |
| 備考 | 隣接工区との作業の調整があるので予定 と若干変更が有るかもしれません | | |

| 月日 | 曜日 | 作業予定 | 作業船 係留場所 |
|-------|---------------|------------------------|--|
| 1月8日 | 月 | 祝日 | 200t吊起重 機船南港停泊 |
| 1月9日 | 火 | 被覆工 石材均し | 200t吊起重機船 南港帰港 潜水士船作業終了 後木材港へ帰港 |
| 1月10日 | 水 | 上部工②美装・片付 被覆工 石材均し | 200t吊起重機船 南港帰港 潜水士船作業終了 後木材港へ帰港 |
| 1月11日 | 木 | 上部工②美装・片付 被覆工 石材均し | 200t吊起重機船 南港帰港 潜水士船作業終了 後木材港へ帰港 |
| 1月12日 | 金 | 上部工②美装・片付 被覆工 石材均し | 200t吊起重機船 南港帰港 潜水士船作業終了 後木材港へ帰港 |
| 1月13日 | 土 | 休日 | // |
| 1月14日 | 日 | 休日 | // |
| 連絡先 | 村上建設 現場代理人 | 野田 孝幸 090-5749-3512 | |

前週の作業一連
上部工② 型枠脱枠



上部工② 型枠組立



上部工② コンクリート打設

