

2週間作業予定表

工事名: 令和4年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路橋梁下部工(P9)工事

施工者: りんかい日産建設株式会社

鹿児島港作業所TEL: 099-297-5318

基礎工

鋼管矢板切断撤去状況

・鋼管矢板井筒の撤去を行い完了予定です。

使用船舶
 【起重機船】120t吊
 【フェリーバージ】800t積

月日	曜日	作業予定	日中作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	日中作業船の係留場所
1/8	(月)	休工	南港	1月15日	(月)	鋼管矢板切断・撤去	P9
1/9	(火)	休工	南港	1月16日	(火)	鋼管矢板切断・撤去	P9
1/10	(水)	資機材搬入 鋼管矢板切断・撤去	P9	1月17日	(水)	鋼管矢板切断・撤去	P9
1/11	(木)	鋼管矢板切断・撤去	P9	1月18日	(木)	鋼管矢板切断・撤去	P9
1/12	(金)	鋼管矢板切断・撤去	P9	1月19日	(金)	鋼管矢板切断・撤去	P9
1/13	(土)	鋼管矢板切断・撤去	P9	1月20日	(土)	休工	南港
1/14	(日)	休工	南港	1月21日	(日)	休工	南港
備考				備考			