

工事名： 令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事

2週間作業予定



月日	曜日	作業予定	作業船係留場所
8月26日	月	構造物撤去工 六脚ブロック撤去	現場停泊
8月27日	火	構造物撤去工 六脚ブロック撤去	現場停泊
8月28日	水	構造物撤去工 六脚ブロック撤去	現場停泊
8月29日	木	構造物撤去工 六脚ブロック撤去	現場停泊
8月30日	金	構造物撤去工 六脚ブロック撤去	現場停泊
8月31日	日	休工	南港停泊
9月1日	日	休工	南港停泊
備考	天候により作業内容及び係留場所は変更が有ります。		

月日	曜日	作業予定	作業船係留場所
9月2日	月	構造物撤去工 六脚ブロック撤去	現場停泊
9月3日	火	構造物撤去工 六脚ブロック撤去	現場停泊
9月4日	水	構造物撤去工 六脚ブロック撤去	現場停泊
9月5日	木	構造物撤去工 六脚ブロック撤去	現場停泊
9月6日	金	構造物撤去工 六脚ブロック撤去	現場停泊
9月7日	日	休工	南港停泊
9月8日	日	休工	南港停泊
連絡先	村上建設 現場代理人	藤川 福男 090-6292-1738	

六脚ブロック撤去～仮置き作業流れ

① ブロック掴み



② ブロック積込移動



③ 起重機船への積置き



④ 起重機船への積置き完了



⑤ 水中への仮置き



⑥ 水中への仮置き完了



*以上の作業を繰り返し行い、六脚ブロック(合計984個)の撤去仮置を行います。