

工事名：令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第2次)

## 2週間作業予定表



月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
8/12	(月)	休 工	-	8/19	(月)	構造物撤去工 使用機材等確認	-
8/13	(火)	休 工	-	8/20	(火)	構造物撤去工 使用機材取付	-
8/14	(水)	休 工	-	8/21	(水)	クレーン付台船 回航 - 南港	現場停泊
8/15	(木)	休 工	-	8/22	(木)	消波ブロック撤去 仮置	現場停泊
8/16	(金)	休 工	-	8/23	(金)	消波ブロック撤去 仮置	作業後帰港 南港
8/17	(土)	休 工	-	8/24	(土)	休 工	-
8/18	(日)	休 工	-	8/25	(日)	休 工	-
備 考	※8/12-8/18 夏季休暇 ※隣接工区との調整や天候等により、作業内容・作業日が変更となる場合があります。						