

工事名： 令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事

2週間作業予定



月日	曜日	作業予定	作業船 係留場所
8月12日	月	休工	使用船舶なし
8月13日	火	お盆夏季休暇	使用船舶なし
8月14日	水	お盆夏季休暇	使用船舶なし
8月15日	木	お盆夏季休暇	使用船舶なし
8月16日	金	8月24日振替休日	使用船舶なし
8月17日	土	休工	使用船舶なし
8月18日	日	休工	使用船舶なし
備考	天候により作業内容及び係留場所は変更 が有ります。		

月日	曜日	作業予定	作業船 係留場所
8月19日	月	起重機船入港 起重機船艀装	南港
8月20日	火	起重機船艀装	南港
8月21日	水	構造物撤去工 六脚ブロック撤去	現場停泊
8月22日	木	構造物撤去工 六脚ブロック撤去	現場停泊
8月23日	金	構造物撤去工 六脚ブロック撤去	現場停泊
8月24日	土	構造物撤去工 六脚ブロック撤去	現場停泊
8月25日	日	休工	現場停泊
連絡先	村上建設 現場代理人	藤川 福男 090-6292-1738	