

工事名： 令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事

2週間作業予定



月日	曜日	作業予定	作業船 係留場所
10月7日	月	休工	
10月8日	火	船舶回航 (400t吊起重機船)	現場停泊
10月9日	水	構造物撤去工	現場停泊
10月10日	木	構造物撤去工	現場停泊
10月11日	金	構造物撤去工	現場停泊
10月12日	土	基礎工 捨石投入	南港停泊
10月13日	日	休工	南港停泊
備考	天候により作業内容及び係留場所は変更 が有ります。		

月日	曜日	作業予定	作業船 係留場所
10月14日	月	基礎工 捨石投入	現場停泊
10月15日	火	基礎工 捨石均し	南港停泊
10月16日	水	基礎工 捨石均し	南港停泊
10月17日	木	基礎工 捨石均し	南港停泊
10月18日	金	基礎工 捨石均し	南港停泊
10月19日	土	休工	南港停泊
10月20日	日	休工	南港停泊
連絡先	村上建設 現場代理人	藤川 福男 090-6292-1738	