

工事名：令和5年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第4次)

2週間作業予定表



月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
10/7	(月)	裏込工 投入準備	-	10/14	(月)	休 工	-
10/8	(火)	裏込工 投入準備	-	10/15	(火)	裏込工 投入準備	-
10/9	(水)	裏込工 石材投入(運搬船)	荷卸し後 帰港	10/16	(水)	裏込工 投入準備	-
10/10	(木)	裏込工 石材移動、整形	-	10/17	(木)	裏込工 投入準備	-
10/11	(金)	裏込工 石材移動、整形	-	10/18	(金)	裏込工 投入準備	-
10/12	(土)	休 工	-	10/19	(土)	休 工	-
10/13	(日)	休 工	-	10/20	(日)	休 工	-
備 考	天候等により、作業内容・作業日が変更となる場合があります。						

連絡先：米盛建設(株) (099-298-1235)