


工事名：令和5年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第4次)

2週間作業予定表



月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
12/2	(月)	本體工 据付準備	-	12/9	(月)	本體工 セルラーブロック据付	起重機船 南港
12/3	(火)	本體工 据付準備	-	12/10	(火)	本體工 セルラーブロック据付	起重機船 南港
12/4	(水)	本體工 据付準備	-	12/11	(水)	本體工 中詰雑石投入	-
12/5	(木)	本體工 据付準備	-	12/12	(木)	本體工 中詰雑石投入	-
12/6	(金)	本體工 据付準備	-	12/13	(金)	本體工 中詰雑石均し	-
12/7	(土)	休 工	-	12/14	(土)	本體工 中詰雑石均し	-
12/8	(日)	休 工	-	12/15	(日)	本體工 中詰雑石均し	-
備 考	12/14、12/15 休日作業 天候等により、作業内容・作業日が変更となる場合があります。						

連絡先：米盛建設(株) (099-298-1235)