

工事名： 令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事

2週間作業予定



月日	曜日	作業予定	作業船係留場所
12月2日	月	基礎捨石工② 捨石瀬取り	南港停泊
12月3日	火	基礎捨石工② 捨石投入	南港停泊
12月4日	水	基礎捨石工② 丁張設置	南港停泊
12月5日	木	隣接工区施工による 休工	南港停泊
12月6日	金	隣接工区施工による 休工	南港停泊
12月7日	土	休工	南港停泊
12月8日	日	休工	南港停泊
備考	天候により作業内容及び係留場所は変更 が有ります。		

月日	曜日	作業予定	作業船係留場所
12月9日	月	基礎捨石工② 捨石本均し	南港停泊
12月10日	火	基礎捨石工② 捨石本均し	南港停泊
12月11日	水	基礎捨石工② 捨石本均し	南港停泊
12月12日	木	基礎捨石工② 出来形測定	南港停泊
12月13日	金	基礎捨石工② 出来形測定	南港停泊
12月14日	土	休工	南港停泊
12月15日	日	休工	南港停泊
連絡先	村上建設 現場代理人	藤川 福男 090-6292-1738	