

工事名： 令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第3次)

【作業予定表】

下段ブロック据付



上段ブロック据付



上段ブロック据付



日付	曜日	作業内容	日付	曜日	作業内容
12月2日	月	休工(12/8振替日)	12月9日	月	上部工 型枠組立 (打設予備日)
12月3日	火	基礎捨石② 荒均し	12月10日	火	上部工 コンクリート打設
12月4日	水	本体工 出来形確認検査 基礎捨石② 荒均し	12月11日	水	上部工 型枠組立 (打設予備日)
12月5日	木	基礎捨石② 荒均し	12月12日	木	上部工 型枠組立
12月6日	金	基礎捨石② 荒均し 上部工 型枠準備	12月13日	金	上部工 コンクリート打設
12月7日	土	上部工 型枠組立	12月14日	土	休工
12月8日	日	上部工 型枠組立	12月15日	日	休工
備考	※天候等により作業内容・作業日が変更となる場合があります。				