

工事名： 令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事

2週間作業予定



月日	曜日	作業予定	作業船係留場所
12月16日	月	本体内 方塊ブロック積込	南港停泊
12月17日	火	本体内 方塊ブロック据付	現場停泊
12月18日	水	本体内 方塊ブロック据付	南港停泊
12月19日	木	上部工 ブロック据付	南港停泊
12月20日	金	上部工 ブロック据付	南港停泊
12月21日	土	裏込工 防砂目地板設置	南港停泊
12月22日	日	休工	南港停泊
備考	天候により作業内容及び係留場所は変更が有ります。		

月日	曜日	作業予定	作業船係留場所
12月23日	月	裏込工 防砂目地板設置	南港停泊
12月24日	火	上部工 コンクリート打設	南港停泊
12月25日	水	上部工 コンクリート打設	南港停泊
12月26日	木	裏込工 石材投入	南港停泊
12月27日	金	安全対策	南港停泊
12月28日	土	年末・年始休暇	南港停泊
12月29日	日	年末・年始休暇	南港停泊
連絡先	村上建設 現場代理人	藤川 福男 090-6292-1738	