

工事名： 令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事

2週間作業予定



月日	曜日	作業予定	作業船係留場所
1月27日	月	基礎捨石③ 荒均し	南港停泊
1月28日	火	基礎捨石③ 瀨取～投入	南港停泊
1月29日	水	基礎捨石③ 荒均し	南港停泊
1月30日	木	基礎捨石③ 荒均し	南港停泊
1月31日	金	基礎捨石③ 荒均し	—
2月1日	土	休工	—
2月2日	日	休工	—
備考	天候により作業内容及び係留場所は変更が有ります。		

月日	曜日	作業予定	作業船係留場所
2月3日	月	基礎捨石③ 荒均し	—
2月4日	火	隣接工区施工の為休工 2月11日振替作業予定	—
2月5日	水	基礎捨石③ 荒均し	—
2月6日	木	基礎捨石③ 荒均し	—
2月7日	金	基礎捨石③ 荒均し	—
2月8日	土	休工	—
2月9日	日	休工	—
連絡先	村上建設 現場代理人	藤川 福男 090-6292-1738	