


工事名：令和5年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第4次)

2週間作業予定表



月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
2/24	(月)	休工	南港	3/3	(月)	検査準備	-
2/25	(火)	裏込工 石材整形	南港	3/4	(火)	裏込工 出来形検査	-
2/26	(水)	現場内片付け	基地港 (谷山港)	3/5	(水)	被覆石均し 出来形検査	-
2/27	(木)	裏込工 出来形測量	-	3/6	(木)	防音シート 安全通路撤去搬出	-
2/28	(金)	検査準備	-	3/7	(金)	防音シート 安全通路撤去搬出	-
3/1	(土)	休工	-	3/8	(土)	休工	-
3/2	(日)	休工	-	3/9	(日)	休工	-
備考	天候等により、作業内容・作業日が変更となる場合があります。						

連絡先：米盛建設(株) (099-298-1235)