

工事名： 令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事

2週間作業予定



月日	曜日	作業予定	作業船 係留場所
2月24日	月	被覆・根固工 被覆石投入	南港停泊
2月25日	火	被覆・根固工 被覆石荒均し	南港停泊
2月26日	水	被覆・根固工 被覆石荒均し	南港停泊
2月27日	木	2月24日作業分振替休工	南港停泊
2月28日	金	被覆・根固工 被覆石荒均し	—
3月1日	土	休工	—
3月2日	日	休工	—
備考	天候により作業内容及び係留場所は変更 が有ります。		

月日	曜日	作業予定	作業船 係留場所
3月3日	月	被覆・根固工 被覆石荒均し	—
3月4日	火	隣接工区施工の為休工 3月15日振替作業予定	—
3月5日	水	被覆・根固工 被覆石荒均し	—
3月6日	木	隣接工区施工の為休工 3月8日振替作業予定	—
3月7日	金	隣接工区施工の為休工 3月9日振替作業予定	—
3月8日	土	被覆・根固工 被覆石荒均し	南港停泊
3月9日	日	被覆・根固工 被覆石荒均し	南港停泊
連絡先	村上建設 現場代理人	藤川 福男 090-6292-1738	