

工事名： 令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事

2週間作業予定



月日	曜日	作業予定	作業船 係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船 係留場所
3月10日	月	被覆・根固工 被覆石均し	現場停泊	3月17日	月	消波工 消波ブロック据付	現場停泊
3月11日	火	隣接工区施工の為休工 3月16日振替作業予定	南港停泊	3月18日	火	消波工 消波ブロック据付	現場停泊
3月12日	水	被覆・根固工 被覆石均し	現場停泊	3月19日	水	隣接工区施工の為休工 3月20日振替作業予定	南港停泊
3月13日	木	被覆・根固工 被覆石均し	現場停泊	3月20日	木	消波工 消波ブロック据付	現場停泊
3月14日	金	被覆・根固工 出来形管理	現場停泊	3月21日	金	消波工 消波ブロック据付	現場停泊
3月15日	土	消波工 消波ブロック据付	現場停泊	3月22日	土	休工	南港停泊
3月16日	日	消波工 消波ブロック据付	現場停泊	3月23日	日	休工	南港停泊
備考	天候により作業内容及び係留場所は変更 が有ります。			連絡先	村上建設 現場代理人	藤川 福男 090-6292-1738	