

工事名：令和5年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路橋梁上部工(P6~P9)工事
川田工業株式会社 2週間作業予定表



施工範囲 (P6橋脚 ~ P9橋脚)



橋脚上ガイド設備設置完了 (P8橋脚)



月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
6/30	(月)	横取り設備組立(陸上) セッティングビーム 受架台設置(陸上)	南港7号岸壁	7/7	(月)	常設足場設置(陸上) 振れ止めコンクリート ブロック製作(陸上)	南港7号岸壁
7/1	(火)	横取り設備組立(陸上) セッティングビーム 受架台設置(陸上)	南港7号岸壁	7/8	(火)	常設足場設置(陸上)	南港7号岸壁
7/2	(水)	横取り設備組立(陸上) 振れ止めコンクリート ブロック製作(陸上)	南港7号岸壁	7/9	(水)	常設足場設置(陸上)	南港7号岸壁
7/3	(木)	試験横取り(陸上) 振れ止めコンクリート ブロック製作(陸上)	南港7号岸壁	7/10	(木)	大ブロック架設準備(陸上)	南港7号岸壁
7/4	(金)	横取り設備組立(陸上) 振れ止めコンクリート ブロック製作(陸上)	南港7号岸壁	7/11	(金)	大ブロック架設準備(陸上)	南港7号岸壁
7/5	(土)	休 工	—	7/12	(土)	休 工	—
7/6	(日)	休 工	—	7/13	(日)	休 工	—

備 考

天候により作業内容・作業日が変更となる場合があります。