

工事名：令和5年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路橋梁上部工(P6～P9)工事
川田工業株式会社 2週間作業予定表



施工範囲（P6橋脚～P9橋脚）

桁試験横取り状況



工事名 令和5年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路橋梁上部工(P6～P9)工事
工種 地組工 測点 地組ヤード
横取り工
桁横取り(試験)状況

振れ止めアンカーコンクリートブロック製作



工事名 令和5年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路橋梁上部工(P6～P9)工事
工種 海上構架架設工 測点 地組ヤード
浜出し工
振れ止めアンカー
コンクリートブロック製作完了

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
7/14	(月)	休工	—	7/21	(月)	第一径間大ブロック架設(海上)	南港7号岸壁
7/15	(火)	桁上設備組立(海上)	南港7号岸壁	7/22	(火)	第二径間横取り(陸上)	南港7号岸壁
7/16	(水)	セッティングビーム設置(陸上)	南港7号岸壁	7/23	(水)	セッティングビーム撤去・設置(海上・陸上)	南港7号岸壁
7/17	(木)	大ブロック架設準備(陸上)	南港7号岸壁	7/24	(木)	大ブロック架設準備(陸上)	南港7号岸壁
7/18	(金)	大ブロック架設準備(陸上)	南港7号岸壁	7/25	(金)	第二径間大ブロック架設(海上)	南港7号岸壁
7/19	(土)	休工	—	7/26	(土)	第三径間横取り(陸上)	南港7号岸壁
7/20	(日)	休工	—	7/27	(日)	休工	—

備考

天候により作業内容・作業日が変更となる場合があります。