

工事名： 令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第7次)

2週間作業予定



月日	曜日	作業予定	作業船係留場所
7月14日	月	基礎捨石工① 出来形管理	係留なし
7月15日	火	基礎捨石工① 出来形管理	係留なし
7月16日	水	基礎捨石工① 出来形管理	係留なし
7月17日	木	本体工 セルラーストック転置 (南港)	係留なし
7月18日	金	本体工 セルラーストック転置 (南港)	係留なし
7月19日	土	休工	係留なし
7月20日	日	休工	係留なし
備考	天候により作業内容及び係留場所は変更が有ります。		

月日	曜日	作業予定	作業船係留場所
7月21日	月	休工	係留なし
7月22日	火	本体工準備	係留なし
7月23日	水	本体工準備	400 t 吊 起重機船 入港停泊
7月24日	木	本体工 セルラーストック積込 (南港)	谷山港停泊
7月25日	金	休工	谷山港停泊
7月26日	土	休工	谷山港停泊
7月27日	日	本体工 セルラーストック積込 (谷山港)	谷山港停泊
連絡先	 村上建設株式会社 0997-52-0625		