

工事名：令和5年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路橋梁上部工(P6~P9)工事
川田工業株式会社 2週間作業予定表



大ブロック架設完了(P6~P9)



セッティングビーム撤去状況

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
8/11	(月)	休工	—	8/18	(月)	桁位置調整(海上) 支承高さ調整(海上)	南港7号岸壁
8/12	(火)	休工	—	8/19	(火)	桁位置調整(海上) 支承高さ調整(海上)	南港7号岸壁
8/13	(水)	休工	—	8/20	(水)	脚上設備撤去(海上) 製作足場解体(海上)	南港7号岸壁
8/14	(木)	休工	—	8/21	(木)	脚上設備撤去(海上) 製作足場解体(海上)	南港7号岸壁
8/15	(金)	休工	—	8/22	(金)	脚上設備撤去(海上) 朝顔・中段足場組立(海上)	南港7号岸壁
8/16	(土)	休工	—	8/23	(土)	休工	—
8/17	(日)	休工	—	8/24	(日)	休工	—

備考

天候により作業内容・作業日が変更となる場合があります。