

工事名：令和5年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路橋梁上部工(P6～P9)工事
川田工業株式会社 2週間作業予定表



セッティングビーム解体状況



脚上ガイド設備解体完了



月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
8/25	(月)	脚上設備撤去(海上) 海上添接部現場塗装(海上)	南港7号岸壁	9/1	(月)	現場打ちスタッド(海上) 合成床版搬入・仮置き(陸上)	南港7号岸壁
8/26	(火)	脚上設備撤去(海上) 海上添接部現場塗装(海上)	南港7号岸壁	9/2	(火)	現場打ちスタッド(海上) 合成床版搬入・仮置き(陸上)	南港7号岸壁
8/27	(水)	脚上設備撤去(海上) 海上添接部現場塗装(海上)	南港7号岸壁	9/3	(水)	現場打ちスタッド(海上) 合成床版搬入・仮置き(陸上)	南港7号岸壁
8/28	(木)	製作足場・朝顔解体(海上) 常設足場設置(海上)	南港7号岸壁	9/4	(木)	合成床版搬入・仮置き(陸上) スポンジパッキン貼付(海上)	南港7号岸壁
8/29	(金)	製作足場・朝顔解体(海上) 常設足場設置(海上)	南港7号岸壁	9/5	(金)	合成床版搬入・仮置き(陸上) スポンジパッキン貼付(海上)	南港7号岸壁
8/30	(土)	休 工	—	9/6	(土)	休 工	—
8/31	(日)	休 工	—	9/7	(日)	休 工	—
備 考		天候により作業内容・作業日が変更となる場合があります。					