

2週間作業予定表

工事名: 令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第6次)



月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
8/11	月	休工(夏季休暇)	-	8/18	月	型枠大組	-
8/12	火	休工(夏季休暇)	-	8/19	火	型枠積込 作業船回航	現場
8/13	水	休工(夏季休暇)	-	8/20	水	型枠組立	現場
8/14	木	休工(夏季休暇)	-	8/21	木	型枠組立	現場
8/15	金	休工(夏季休暇)	-	8/22	金	コンクリート打設	南港
8/16	土	休工(夏季休暇)	-	8/23	土	休工	南港
8/17	日	休工(夏季休暇)	-	8/24	日	休工	南港
備考	天候等により、作業内容・作業日が変更となる場合があります。						