

工事名：令和5年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路橋梁上部工(P6～P9)工事
川田工業株式会社 2週間作業予定表



月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
9/22	(月)	合成床版架設(海上) 高力ボルト本締め(海上)	南港7号岸壁	9/29	(月)	海上部足場解体(海上) 合成床版添接部塗装(海上)	南港7号岸壁
9/23	(火)	合成床版架設(海上) 高力ボルト本締め(海上)	南港7号岸壁	9/30	(火)	海上部足場解体(海上) 合成床版添接部塗装(海上)	南港7号岸壁
9/24	(水)	高力ボルト本締め(海上) 合成床版添接部塗装(海上)	南港7号岸壁	10/1	(水)	海上部足場解体(海上) 合成床版添接部塗装(海上)	南港7号岸壁
9/25	(木)	高力ボルト本締め(海上) 合成床版添接部塗装(海上)	南港7号岸壁	10/2	(木)	海上部足場解体(海上) 合成床版添接部塗装(海上)	南港7号岸壁
9/26	(金)	高力ボルト本締め(海上) 合成床版添接部塗装(海上)	南港7号岸壁	10/3	(金)	休工	—
9/27	(土)	休工	—	10/4	(土)	休工	—
9/28	(日)	休工	—	10/5	(日)	休工	—

備考

天候により作業内容・作業日が変更となる場合があります。