

工事名： 令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第7次)

2週間作業予定



月日	曜日	作業予定	作業船 係留場所
11月17日	月	上部工 コンクリート打設	南港係留
11月18日	火	裏込工 石材投入	南港係留
11月19日	水	上部工型枠脱枠 裏込工石材整形	係留なし
11月20日	木	裏込工 防砂目地板設置 石材整形	係留なし
11月21日	金	裏込工 石材整形	係留なし
11月22日	土	休工	南港係留
11月23日	日	休工	南港係留
備考	天候により作業内容及び係留場所は変更 が有ります。		

月日	曜日	作業予定	作業船 係留場所
11月24日	月	休工	係留なし
11月25日	火	裏込工 石材整形	係留なし
11月26日	水	裏込工 石材整形	係留なし
11月27日	木	裏込工 石材整形	係留なし
11月28日	金	裏込工 石材整形	係留なし
11月29日	土	休工	係留なし
11月30日	日	休工	係留なし
連絡先	 村上建設株式会社 0997-52-0625		