

工事名：令和5年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路橋梁上部工(P6～P9)工事
川田工業株式会社 2週間作業予定表



施工範囲（P6橋脚～P9橋脚）

床版鉄筋組立(P6側から撮影)



床版鉄筋組立(P9側から撮影)



月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
11/17	(月)	休 工	—	11/24	(月)	休 工	—
11/18	(火)	合成床版鉄筋組立(海上)	南港7号岸壁	11/25	(火)	合成床版鉄筋組立(海上) 床版間仕切り型枠組立(海上)	南港7号岸壁
11/19	(水)	合成床版鉄筋組立(海上)	南港7号岸壁	11/26	(水)	合成床版鉄筋組立(海上) 床版間仕切り型枠組立(海上)	南港7号岸壁
11/20	(木)	合成床版鉄筋組立(海上)	南港7号岸壁	11/27	(木)	床版間仕切り型枠組立(海上)	南港7号岸壁
11/21	(金)	合成床版鉄筋組立(海上)	南港7号岸壁	11/28	(金)	床版間仕切り型枠組立(海上)	南港7号岸壁
11/22	(土)	休 工	—	11/29	(土)	休 工	—
11/23	(日)	休 工	—	11/30	(日)	休 工	—
備 考		天候により作業内容・作業日が変更となる場合があります。					