

工事名：令和5年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁上部工(P3~P6)工事

2 週間作業予定表



合成床版コンクリート打設

月日	曜日	作業予定 (海上作業)	作業船の 係留場所	月日	曜日	作業予定 (海上作業)	作業船の 係留場所
1/12	(月)	養生・コンクリート打設準備	南港	1/19	(月)	養生・コンクリート打設準備	南港
1/13	(火)	合成床版コンクリート打設 (5/7) 養生撤去	南港	1/20	(火)	合成床版コンクリート打設 (6/7)	南港
1/14	(水)	養生・コンクリート打設準備	南港	1/21	(水)	養生・コンクリート打設準備	南港
1/15	(木)	養生・コンクリート打設準備	南港	1/22	(木)	合成床版コンクリート打設 (7/7)	南港
1/16	(金)	休 工	南港	1/23	(金)	養生・片付	南港
1/17	(土)	休 工	南港	1/24	(土)	休 工	南港
1/18	(日)	休 工	南港	1/25	(日)	休 工	南港
備 考		天候等により、作業内容・作業日が変更となる場合があります。					

連絡先：JFEエンジニアリング(株) (099-821-3310)