

工事名：令和5年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路橋梁上部工(P6～P9)工事  
川田工業株式会社 2週間作業予定表



地覆コンクリート打設



地覆コンクリート表面仕上げ



月日	曜日	作業予定	作業船の 係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の 係留場所
4/6	(月)	地覆コンクリート 打設3回目(海上)	南港7号岸壁	4/13	(月)	地覆コンクリート 打設8回目(海上)	南港7号岸壁
4/7	(火)	地覆コンクリート 打設4回目(海上)	南港7号岸壁	4/14	(火)	地覆コンクリート 打設9回目(海上)	南港7号岸壁
4/8	(水)	地覆コンクリート 打設5回目(海上)	南港7号岸壁	4/15	(水)	地覆型枠解体・ 仕上げ(海上)	南港7号岸壁
4/9	(木)	地覆コンクリート 打設6回目(海上)	南港7号岸壁	4/16	(木)	地覆型枠解体・ 仕上げ(海上)	南港7号岸壁
4/10	(金)	地覆コンクリート 打設7回目(海上)	南港7号岸壁	4/17	(金)	地覆型枠解体・ 仕上げ(海上)	南港7号岸壁
4/11	(土)	休 工	—	4/18	(土)	休 工	—
4/12	(日)	休 工	—	4/19	(日)	休 工	—

備 考

天候により作業内容・作業日が変更となる場合があります。